



בית משפט השלום בחיפה

נ' שיכון עובדים בע"מ ואחר'

בפני כב' השופטת איילת הוויל-טל

התובעים

5

נגד

**הנתבעת (המודיעת לצד ג') שיכון עובדים בע"מ ח.צ. 5200211171
 האחים אבו עיאש בע"מ ח.פ. 511070781 לצד ג'**

1

פסק דין

2

3 עסקין בתביעה כספית בגין ליקויי בניה ואיחור במסירת דירה.

4

מבוא

5 1. ביום 31.12.06 נכרת הסכם מכיר בין התובעים לבין הנתבעת (להלן – **ההסכם**) על פיו רכשו
 6 התובעים דירה הנמצאת **██████████** בוכרוך (להלן – **הדירה**).

7 2. על פי הנספחים להסכם, מועד חשלמת הבניה הינו ביום 31.12.08.

8 3. בפועל, מסירות החזקה בוצעה ביום 7.4.09.

9 4. החברה **צד ג' (להלן – חברת אבו עיאש או הצד ג')** הייתה הקבלן המבצע שבנה את הבניין, לרבות
 10 את הדירה.

11 5. הן התובעים והן הנתבעת הגיעו לבית המשפט חוות דעת בנוגע לליקויים הנטעןidos בדירה.
 12 בנוסף, הגיעו הצדדים תצהירם עדות ראשית מטעמים.

13 6. בדיעו מיום 4.6.12 מונה איגני רפאל גיל (להלן – **המומחה**) כמומחה מוסכם לצורך בדיקת
 14 הליקויים הנטעןidos בדירה, והוא ערך חוות דעתו ביום 22.10.12 וכן הגיע לבית המשפט את
 15 תשובהו לשאלות ההבירה מטעם הנתבעת מיום 19.11.12.

16 7. ביום 2.4.13 הגיעו הצדדים לבית המשפט חדר דין על פיו יוגשו סיכומים מטעמים ופסק הדין
 17 ייגן על סמך החומר המצווי בתיק.

18

תמצית טענות הצדדים

טענות התובעים

21 8. הדירה נסקרה ביום 7.4.09, קרי מזוכר במלعلاה מ-3 חודשים האחור המותרים על פי ההסכם
 22 וחודשים המותרים על פי ס' 5א לחוק המכר (דירות), חתשי"ג-1973 (להלן – **החוק**), כך שיש
 23 לפסק לתובעים פיצוי בגין איחור החל מיום המטירה הקבוע בהסכם.

24 9. גם לאחר המטירה בפועל סבלה הדירה מביעות רטיבות שדרשו ביצוע עבודות בניה נוספות, כך
 25 שלא ניתן היה לגור בדירה. עבודות אלו חסתיימו בשלבי חודש יוני 2009. לעומת זאת, למעשה, מעשה מזוכר
 26 בענייננו בשישה חודשים איחור. על כן, יש לפצות את התובעים בסך של 4,500 ש"ח לחודש ובכך
 27 הכל – 27,000 ש"ח.



בית משפט השלום בחיפה

אח' נ' שיכון עובדים בע"מ ואחר'

10. חזירך נמטרה לתובעים עם ליקויים רבים ועל אף ניסיונות ובם לתקן מטעם הנتابעת, עדין
2 נותרו ליקויים רבים בדירה, כפי שמצויה בחוות דעת המומחה אשר לא נסתרה.
11. לנتابעת ניתנו כל החזדמנויות לתקן את הליקויים בדירה, אך על אף שכבר בוצעו תיקונים
3 יסודיים מטעה, הליקויים לא תוקנו ואף חתמו. על כן, אין מקום לאפשר לנتابעת, או למי
4 מטעמה, לתקן את הליקויים ויש לקבוע כי על הנتابעת לפצות את התובעים בסכום שקבע
5 המומחה בחוות הדעת (32,120 ₪) בתוספת 30% עלות לתובעים, ובतוך הכל **48,854 ₪**.
- 6 12. המומחה קבע כי משך ביצוע העבודה היו כ-15 ימים, שהinct 21 ימים קלנוריים. על אף קביעתו
7 כי ניתן יהיה לגור בדירה במהלך התקון, מדובר בקביעה שבסמכות בית המשפט, כאשר
8 מדובר במגורים בדירה שהופכת לאחר עבودת, על כל המטרדים הכרוכים בכך, ובצורך לפני
9 ואכטן את הצד הנמצא בדירה. על כן, מוערך הנתק בגין דירות חולף בסך של **10,000 ₪**.
- 10 13. כתוצאה מן הליקויים בדירה ומ焦急ור במסירתה, שהט תולדה של רשלנות הנتابעת, נגרמו
11 לתובעים נזקים כאמור ועגמת נשפ, המוערכות בסך של **10,000 ₪**.

טענות הנتابעת

14. על פי סעיף 12 להסתכם התובעים אינם זכאים לפיזוי על איוחר במסירה של עד ל-3 חודשים
15 (להלן – **התקופה המוארכת**), בין אם הדירה נמטרה בתוך התקופה: המוארכת ובין אם לאחריה.
16 15. הדירה הייתה מוכנה למסירה וחוצאה לה טופס 4 עוד בטרם סיום התקופה המוארכת, כאשר
17 העיכוב שהוביל להריגת מהתקופה המוארכת במסירה, הינו יעקוב חקשור לתובעים. לעניין זה
18 אין תחילה לסעיף 5 לחוק, שכן מדובר בסעיף שהתווטף בתיקון המוארך למסירה.
19 16. קיומו של ליקויים, ואפילו חמוריים, אינו מוכיח חציה לא-קבלת דירה במועד . מה גט
20 שהתמודעות אותו צירפו התובעים, הין מאוחרות למועד המסירה.
21 17. מוכחש, קיומו של הליקויים הנטען. התובעים אישרו בפורוטוקול המסירה כי הדירה נקייה
22 מליקויים, וזאת לאחר שערך בדיקה של הדירה כשבועיים לפני המסירה וערך רשות ליקויים
23 שהועברה לצד ג'.
24 18. הפניה לנتابעת בנוגע לרטיבות נשתה כחויש וחצי לאחר חמיסירה וטופלה בנסיבות האפשרית.
25 באותו זמן לא היו דירות בדירה, ולכן לא נרימה לתובעים אי-נוחות כלשהי.
26 19. חוות הדעת מטעם לתובעים נזקים כלשומם עקב ליקויים בדירה, הרי שהאחריות לנזקים אלו מוטלת
27 מצבה הוכחית של הדירה.
28 20. ככל שנגמרו לתובעים נזקים כלשומם עקב ליקויים בדירה, הרי שהאחריות לנזקים אלו מוטלת
29 על צד ג', על פי ס' 19(ז) לחסכל בין הצדדים וכן על פי קביעות המומחה, שקבע כי כל הליקויים
30 שנמצאו בדירה חינם ליקויי ביצוע.
31 21. הנتابעת הראתה נכוונות לביצוע תיקונים עצמאה כאשר טיפלה בתלונותיהם הקודמות של
32 התובעך ללא דיחוי. על כן, סעיף 4ב לחוק מעניק לנتابעת הזכות לתקן עצמה את הליקויים
33 הנטען, שכן התובעך לא נתנו לה הזמנות נאותה לעשות כן.



בית משפט השלום בחיפה

א' לבב ואח' נ' שיכון עובדים בע"מ ואח'

- 1 22. הליקויים שמצאה המומחה הינם ליקויים בריצוף מחוץ לתוך הדירה (במרפסת) ועל כן鄙用
2 התיקוניים לא יהיה כרוך בחוסר נוחות מוהוטי, ולא יהיה יציאת התובעים מביתם.
3 23. למשל, נתנו התובעים לנוכח הזרמת נאותה לתקן את הליקויים בעצמה, אין הם זכאים
4 לפיצול בגין נזקים לא ממוניים.

טענות צד ג'

- 7 24. חברות אלו עיאש ביצעה את הבניה במקצועיות ובאיכות הנדרשת.
8 25. החתימה על פרוטוקול מסירת הדירה, מהוות ראייה כי לתובעים ניתנה הזרמת נאותה
9 לבדיקת הנכס וכי כל ליקוי שמצוות טופל על ידו צד ג'.
10 26. החתימה על פרוטוקול מסירת הדירה, מהוות ויתור על כל טענה נגד צד ג'.
11 27. ככל שנתרו ליקויים בדירה, הרי ליקויים אלו נגרמו עקב שימוש של התובעים ועל כן אינם
12 באחריות צד ג'.
13 28. סכום התבעה המופיע בסיכומי התובעים גבוה מסקום הטענה בכתב התבעה ואין לאפשר
14 הרחבת חזית זו.
15 29. עיקר הנזק בחותות דעת המומחה מתייחס לריצוף המרפשת, כאשר הנזק הינו בחלוקת קטן של
16 המרפשת (אזור הניקוז). אולם נקבע כי יש להחליף את כלל הריצוף במרפסת עקב הטענה שאין
17 בידי התובעים די אריחים לביצוע התקיקון, טענה שלא הוכחה למעשה. מה גס שאין להעניק
18 לתובעים את התוספת לביצוע התקיקונים עצמם, לאחר שדווחו את הצעת חברות אלו עלஆש לבצע
19 את התקיקונים, מה שהייתה מפחיתה את נזק התובעים. כך שמדובר בעניינו בלבד בליקויים שעלוות
20 תיקוניים הינו 7,000 ש"ח לכל היוטר.
21 30. כולה מחות דעת המומחה, החלוקי הנטען בניקוז המרפשת נובע מכך שלא חותקן נזק כפול, כך
22 שמדובר בליקוי תכני שחייב באחריות התובעת.
23 31. מאוחר והתקונים האמורים לא יגרמו חוסר נוחות מוהוטי ומאהר והתובעים אינם מתגוררים
24 בדירה, אין מקום לפיצוי בגין דירור חלופי או בגין עוגמת נפש.

דין והכינעה

א. הרחבת חזית

- 28 32. דרישות התובעים על פי כתב התבעה מבוססות על מספר ראשי נזק. מתוךם, דרישות התובעים
29 סך של 28,650 ש"ח בתווסף מע"מ בגין הליקויים נכוון ליום ערכית חוות הדעת – 10.6.09. בנוסף,
30 הפנו התובעים חוות הדעת מטעם לפיה ביצוע התקיקון על ידם יוביל להתייקרות בשיעור
31 25-30% מהמחיר הנוכחי לעיל.
32 33. חוות דעת המומחה קבעה כי עלות תיקון הליקויים שנמצאו בדירה הינה 31,120 ש"ח בתווסף
33 מע"מ, כאשר במידה והتובעים בצעו תיקונים אלו בעצמם, תתיקר עלותם בשיעור 30%.



בית משפט השלום בחיפה

אח' נ' שיכון עובדים בע"מ ואח'

- 1 34. הצדק עם צד ג' בטענה כי אין לאפשר לתובעים להגדיל את סכום התביעה בגין הליקויים
2 הנטעןinos מעלה האמור בכתב התביעה.
3 35. כאמור, הנידול בסכום התביעה בגין הליקויים הנטעןinos, מבוסס על מסקנות חוות דעת מומחה
4 שהוגשה בתיק. במצב זה, נתונה לתובעים הזכות לתקן את כתב התביעה, אף ללא בקשה רשות
5 מבית המשפט (תקנה 136 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984). משוויתרו התובעים על
6 תיקון התביעה, הרי שאין לפ██וק להם סכום תגובה מן הסכום הנטען בכתב התביעה.
7 36. אשר על כן, יש להגביל את תביעת התובעים בנושא ליקויי הבניה לסך של 28,650 ש"ז ואולם לכך
8 יש להוסיף את שיעור המע"מ כדין נכוון להוים.
9 37. לעניין שיעור התוספת בעלות התיקונים, ככל שייקבע כי יבוצעו על ידי התובעים – מאחר ועניין
10 זה מופיע בחוות הדעת התומכת בתביעה ואף בסעיף 12 סיפא לכתב התביעה, אין בכך ממשום
11 הרחבת חזיות ولكن יהיה זכאים התובעים לתוספת זו ככל שכך יוכרע.

ב. מתן זכות לתיקון הליקויים

- 14 38. הצדדים חולקים בדבר חובהם של התובעים לאפשר לנتابעת או לצד ג' לבצע את התיקון.
15 39. אין חולק כי לאחר קבלת הדירה לידיים, פנו התובעים והודיעו על ליקויים, כאשר חברת ابو
16 עיאש ביצעה תיקון של הליקויים הנטעןinos.
17 לעניין זה ציינו התובעים כי התיקון מטעם הנتابעת היה תיקון יסודי שככל הרמת רצפות, ייבוש
18 ונסיונות איטום, אך הליקויים שבו והופיעו עט בוא הגשמיים.
19 לטענתה הנتابעת, הפניה מטעם התובעים בנוגע לרטיבות התקבלה ביום 21.5.09 (חודש וחצי
20 לאחר קבלת הדירה), אשר על פי דיו"ח הטיפול מטעם הנتابעת, תיקון שבוצע על ידי חברת
21 ابو עיאש, נסתהים ביום 23.6.09 (נספח 8 לטענה מטעם הנتابעת).
22 40. סעיף 4 ב' לחוק מעונן את זכותו של המוכר לתקן הליקויים שנמצאו בדירה. על פי נוסחו הנוכחי
23 של סעיף 4 ב' (ב) לחוק, במידה ונתגלה ליקוי, אין מקום לתת למוכר למעלה מההזדמנות אחת
24 לתקן חליקוי, ובמידה שתיקון זה נכשל, רשאי הרכוש לדאוג לתקן הליקוי בעצמו ולזרוש
25 הוצאותיו מן המוכר.
26 41. על אף שסעיף 4(ב)(ב) לחוק, והמגבלת הקבועה בו, טרם נכנסו לתוקף במועד חרלונטי לעניינינו
27 (הוכנסו בתיקון מס' 5 לחוק מחודש אוגוסט 2011), אין לומר כי לפני התקיקון האמור זכותו של
28 המוכר לתקן בעצמו ליקויים הייתה בלתי מוגבלת (ראו ע"א 472/95 זריה זלוצין ואח' נ' זירור
29 לעולה בע"מ, פ"ד (2) 858 (1996), בעמ' 862-864).
30 42. בעניינינו, עיקרי המשקל של הליקויים הנטעןinos היו בריצוף מרפסת הסלון. מאחר
31 והנتابעת, באמצעות צד ג', כבר ניסתה לתקן ליקוי זה, נוכח הזמן שחלף מאז ועד עתה ולאור
32 חוות דעת המראה כי עדין קיימים ליקויים, אין מקום לאפשר לנتابעת או לצד ג'
33 הזדמנות נוספת לתקן חליקויים הללו. ראו גם בספרו של איי ורדי, *דין מכר דירות, ליקויי*
34 *בנייה ובטיחות זמויות הרולשיטים*, מהדורה שלישית עמי 437.



בית משפט השלום בחיפה

ואת' נ' שיבון עובדים בע"מ ואח'

1 43. אשר על כן, ובהתאם לקביעת המומחה, יש להוסיף על עלות התקיונים 30% בגין ביצועם על ידי
2 התובעים (ראו בספרו של ורדי, שם בעמ' 443).

ג. חליקויים על פי חווות הדעת

5 44. לחן תמצית הליקויים שצינו בחווות הדעת מטעם המומחה.

6 45. ריצוף

7 45.1. מסדרון – החלפת אסלה אחד בעלות 150 ש.

8 45.2. מבואת כניסה – פיצוי בגין אריחים ליקויים בסך 300 ש.

9 45.3. מרפסת – יש להתקן נזקים כפולים, כנדרש בתקון, כאשר עלות התקיקון הינה 900 ש. מכיוון שלצורך לבצע התקיקון האמור ותיקון נזקי הרטיבות, יש לפרך חלק מהרכיבים ומפניו שאין בידי התובעים אריחים חלופיים מתאימים, יש להחליף את כל הריצוף במרפסת, בעלות כוללת של 24,170 ש. ניתן יהיה להפחית עלות זו במידה ויכולת כי קיימים זוג אריחים חלופיים מתאימים (מאז זה סדרת ייצור ובאותו גוון ומרקם) וכי יוכת כי מצוע הריצוף מি�וצב על פי התקון.

10 46. עבודות חיפוי ארכתי קרמייה – נמצא מספר ליקויים בארכתי קרמייה בחדרי הרחצה והשירותים. כאשר לאור טענות התובעים כי אין ברשותם אריחים להחלפה, יש לפצותם בגין ליקויים אלו בסך של 700 ש.

11 47. מסגרת חלון ממ"ד – יש לבצע צביעה מחדש של המסגרת בעלות 350 ש ולחתיקן מגן פינה נוספת בעלות 50 ש.

12 48. בניה, טיח וצבע

13 48.1. מרפסת הסלון – יש לבצע שפשוף וצביעה מחדש של תקרת המרפסת בעלות של 550 ש.

14 48.2. מסטור כביסת – יש למלא את החוררים שבבבלי צנרת בקירות גבס, בעלות של 150 ש.

15 49. אלומיניום

16 49.1. סלון – יש לחתיקן חומר גומי בין ההלבשה השמאלית לבון תקיר, בעלות של 100 ש. בוגע לליקויים בתריס נקבע כי לא ניתן לברר לאחר שהחמווע הוחלף על ידי התובע.

17 49.2. מרפסת צפונית – נמצא כי יש לכוון את הדלת בעלות של 300 ש ולשפר את מראה התקיקון בפרופיל חיצוני בעלות של 250 ש.

18 49.3. מרפסת שירות – יש לבצע כיוון לתריסי החלון בעלות של 250 ש.

19 50. חשמל – יש לשיקק את המוגלים בלוח החשמל בעלות של 200 ש.

20 51. נורות


21 51.1. מטבח – ארון מעל המקרר במטבח נמצא פגימה מכאנית חיצונית ואולם מאחר ודבר זה לא נתען בפרוטוקול המסייע, ככל הנראה מדובר בפגיעה שנגרמה לאחר אכלה תזירה.



בית משפט השלום בחיפה

זאת נ' שיבון עובדים בע"מ ואח'

- למו כן נמצא כי גוון תחתית הארון האמור שונה מגוון הדלתות, ואולם לא קיים ליקוי אלא אם יוכת כי התובעים דרשו כי הגוון יהיה זהה.
- 51.2. חדר רחצה חורים – יש לשפר את התקנת מסגרת החומר עלות של 250 ש"נ.
- 51.3. כללי – יש להתקין סיליקון דוחה עובש בתחתיות הלבשה, בכל מקום בו הדבר לא נעשה, עלות של 350 ש"נ (עבורי 7 דלתות). כמו כן יש להתקין 2 מעכורי דלת ולזכות את התובעים בעלות התקנת 2 מעכורים נוספים, עלות של 400 ש"נ.
52. רטיפוז – נמצאו סימני רטיבות במחסן, באזור הגובל עם מרפשת הסלון. במסגרת התיקונים במרפשת, יש לפרך ריצוף באזור המחסן ולתקן איטום ולבזוק האם קיימן צינור מרזב הגורם לרטיבות ולתקן בו מידת הצורך. כמו כן יש לצבע מחדש ולבזוק כי הרטיבות אינה תזרת. עלות התקיקונים האמורים בסעיף זה הינה 1,750 ש"נ.
53. ספי שיש
- 53.1. מרפשת סלון – יש לבצע תיקונים מקומיים בסף שיש בעלות של 450 ש"נ.
- 53.2. משטור כביסה – יש למלא את המרווח בין הטעפים בעלות של 250 ש"נ.
- 53.3. מרפשת צפונית – יש לתכנן 2 לוחות טודוקים בעלות של 450 ש"נ.
54. אי התאמות – התובעים טוענו כי לא חותקו חביי כביסה והם נאלצו להתקנים בעצמם. המומחה קבע כי אין אפשרות לדעת מי התקין את חביי הכביסה.
55. סך הכל – בחותת הדעת נקבע כי אומדן עלות ביצוע כל התקיקונים היה 31,120 ש"נ. אולם מחיבור אריתמטי של כלל ממצאי חוות הדעת נמצא כי מדובר בסכום גז"ק 31,420 ש"נ. סכום זה אינו כולל מע"מ. כמו כן, נקבע כי במקרה וההתובעני יבצעו התקיקונים בעצמם, תתייקר העלות ב-30%.
56. עיקר חமלהות הנוגעת לליקויים הינה לעניין חילפת הריצוף במרפשת. לטענת צד ג', מדובר בליקוי בשטח קטן באזור המרפשת, אולם עיקר עלות התקיקון נובעת מכך שלאorio טענת התובעים כי אין ברשותם די אריחים החלופיים למרפשת, יש צורך להחליף את כל האריחים במרפשת. מטעם צד ג' נטען כי חומרה הסתמכ על טענת התובעים כי אין ברשותם אריחים מתאימים ולא בדק אותה.
57. אכן, בתשובה המומחה לשאלות הທברורה מיום 19.11.12 הוא מודה כי על אף שבמחסן התובעים נמצאו אריחים החלופיים, הוא לא בדק באותו מועד אם הם מתאימים למרפשת. ואולם; חומרה נוספת ומצביע כי הוא קיבל תשובות צבעוניות מטעם התובעים, אשר מוכיחות כי גוון האריחים אינם מתאימים לריצוף שבמרפשת.
58. המומחה הוסיף ונתן אפשרות לאגד להראות כי יש ברשותו אריחים מתאימים, על מנת להוכיח את עלווה התקיקון שנקבעה. מאוחר שלא נטען מטעם צד ג' כי יש ברשותו אריחים מתאימים, הרי שהוכחת כי אין ברשות הצדדים אריחים מתאימים למרפשת הדירה, על מנת שנitin יהיה להפחית את עלות התקיקון.





בית משפט השלום בחיפה

אות' נ' שיכו עובדים בע"מ ואח'

- 1 57. לעניין האחריות לליקויים, קבוע המומחה כך :
2 "2. לא' קיבלת תוכניות ביצוע, מעיון בחוות דעתך ללא קבלת תוכניות ביצוע, לא מצאתи ליקוי
3 תפנון, כל הליקויים הם ליקוי ביצוע."

4 58. על פי המומחה, קיימים שני גורמים אפשריים לרטיבות: הראשון, הוא אי-התקנת נקו כפול,
5 כנדרש בתקינה הישראלית; והשני, כי הריצוף הותקן על חול לא מיוצב.
6 59. המומחה בדק ומצא כי לא הותקן נקו כפול. קביעתו לא נסתרה.
7 עניין ייצוב החול לגרום לרטיבות אינו ודאי לשיטתו, שכן נתען על ידי מומחה התובעים מבלי
8 שבוצעה בדיקה בפועל, המחייבת פרוק מרופפות.
9 וכוח המצא בוגעראייה התקנת הנקו הcpfول, אין לרבענות לשאלת ייצוב החול בשלב זה.
10 60. בשלב ראשון וכך שהובהר לעיל, יש לקבוע כי אין לאפשר תיקון נוסף של המרפא על ידי
11 הנטבעת או מי מטעמה וכי על הנטבעת לפצות את התובעים בגין ליקוי זה.
12 61. לעניין מישור היחסים בין הנטבעת לצד ג' – הנטבעת מסתמכת על קביעת המומחה כי כל
13 הליקויים חינם ליקוי ביצוע, לצורך הטלת האחריות על צד ג'. מנגד, צד ג' טוענת לעניין אי-
14 התקנת נקו כפול, כי מדובר בכשל תכוני ולכן האחריות לפיצוי הנזקים שנגרמו עקב כשל זה,
15 מוטל על הנטבעת.
16 62. הנטבעת וצד ג' לא מצאו לנכון להציג בפני המומחה ו/או בפני בית המשפט את תוכניות חביוץ
17 אשר על יסוזן בוצעה העבודה.
18 63. אולם, נוכח לשון החסכם בין הנטבעת לצד ג' דומה כי אין צורך בכך.
19 64. סעיף 4 להסכם מהייב את צד ג' לבנות את הדירות בפרויקט על יסוד התוכניות, המפרטים,
20 הנחיות: יועצים מڪצועיים, היזור הבניה וכן חוראות חזין והתקינה. המבוא להסכם (סעיף
21 "זהו איל" מס' 4 בעמוד הראשון) מפנה לתקינה הישראלית.
22 65. לכן, משעה שצד ג' לא הציג ולא טענה לקיומן של תוכניות ביצוע מופורשות שאינן מורות על
23 התקנת הנקו כפול – חלה עלייה החובה המלאה לשאת בעלות ליקוי זה כלפי הנטבעת ואין
24 מקום לסתות ממסקנת המומחה לפיה אף ליקוי זה מהוווה ליקוי ביצוע ולא תכוני. ראו גם
25 סעיף 22 (ז) להסכם בין הנטבעת לצד ג' המסדר את כל מישור החבות ביחס לתכניות דיריות
26 ואת אחריות צד ג' לשאת בכל עלות שתיקבע בגין ליקויי בנייה.
27 66. בנוסף, סעיף 8 בחסכם בין הנטבעת לצד ג' קובע כך :
28 "...**הקבלו יdag להשאר ברשות הדייר פמות מספקת של אריחי חיפוי וריצוף לצורך ביצוע**
29 **תיקוניים בתקופת הבדיקה. כמו כן, באחריות הקובלן לדרוש בפורוטוקול מסירת הדייר עובדה זו**
30 **בציוו כמות החומר שהושאר ברשות הדייר.**"
31 המומחה קבע כי יש לבצע תיקון מקומי של הריצוף ברפואת, אך לאור העובדה שלא הוכח בפניו
32 קיום של אריחים חלופיים מתאימים לביצוע תיקון כאמור, יש להחליף את כל הריצוף
33 ברפואת, מה שמייקר את עלות התקיקו באופן ממשמעותי. בכך הפרה צד ג' התcheinיותו כלפי



בית משפט השלום בחיפה

אח' נ' שיכון עובדיים בע"מ ואות'

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
- עוד יכולן כי מכרטשת דוח' תיקונים של צד ג' שצורפה לתחair התובעים, ניתן למודע עוד כי צד ג' ביצעה עבודות בדירה גם לאחר תאריך 23.6.09 וכי למעשה התובעים קיבלו בחורה את המפתח לדירותם רק ביום 5.7.09.
- הנתבעת טעונה כי התובעים פנו אליה לתיקון הליקויים רק ביום 21.5.09, בחודש וחצי לאחר מסירוג הדירה. הדבר מתיישב גם עם העובדה שכפראוטוקול המסירה מיום 7.4.09 לא צינו התובעים ליקוי כלשהו. ואולם, לכטב התביעה צורף מכתב התובעים מיום 28.3.09, שנשלח בטرس מסירת הדירה, בו הודיעו לנتابעת על בעיות רטיביות באזורי המרפסת, בנוסף לליקויים נוספים נוספים ("שלושה זרים מלאים" כפי שנרשם שם).
- מן הנתונים הללו עולה כי תלונות התובעים לעניין הליקויים קדמו ליום 21.5.09. זאת ניתן למודע חן מכתב התובעים הנ"ל והן מן העובדה שכבר ביום 21.5.09 בוצעו עבודות אצל התובעים. כך שנראה כי בתאריך 21.5.09 איננו חפעם הראונה בה החלו התובעים תלונתם בפני הנتابעת.
- מן התמונות שצורפו לתחair התובעים, אשר נשאות תאריך 20.6.09, על אף שהתיקונים האמורים היו באזורי המרפסת בלבד, נראה כי העבודות שעשו מנעו גם שימוש בסלון הדירה. כך שהחלה מENTION בפגיעה ביכולת השימוש בדירה.
- אמנם, לא ניתן לדעת אם המצב המתויר בתמונות היה מצב הקבוע של הדירה במהלך כל החודש בו בוצעו התיקונים, אך מכיוון שהנתבעת או צד ג' לא הביאו ראיות רלוונטיות לעניין זה, הרי שיש לקבוע שההתובעים לא יכולים היה לעשות שימוש בדירה בחודש בו בוצעו התיקונים.
- אשר על כן, הנני קובעת כי במהלך התקופה שבין 21.5.09 ועד 5.7.09 בוצעו בדירה תיקונים אשר מנעו מן התובעים לעשות בה שימוש ראוי ועל כן יש לפצותם על כן.
- אולם זהה אינה כל דרישת התובעים לעניינו. התובעים זורשים גם כי לאור הליקויים שנמצאו בדירותם, יש לפסק כי הדירה נסורה לחם רק לאחר סיום התיקונים. טענה זו דינה דחיה הוכחית עובדתית קונקרטית וחן מבחינה משפטית.
- ראשית, מן הראיות שהגשו, לא הצליחו התובעים להוכיח כי הליקויים בדירה, בוגדור לשלב תיקון חלקיים, אכן מנעו שימוש ראוי בדירה. בוגוע בשלב התיקון, תצהיר התובעים שלא בראיות המוכחות כי התיקון אכן הפריע לשימוש בדירה, אולם התצהיר שותק ואין כולל ראיות כלשהן בוגוע בשלב לפני כן, אשר על כן, לא הוכח בפניי כי הליקויים הנטענים אכן מנעו מן התובעים אפשרות שימוש ראוי בדירה.
- שנית, טענה זו של התובעים חותרת נגד הסעיף אשר קבוע בחוק. החוק, אשר נועד בעיקר לטפל בסוגיית ליקויי בנייה ולהטיל על מוכרי דירות אחריות מוגברת לליקויים מעין אלו, נקט בסעיף ברור, והוא מחויבות המוכר לתיקון הליקויים, הקבועה בסעיפים 4 - 4ב לחוק (חווק מעניק לרוכשן דירות גם יתרונות דוניים בחלוקת הליקויים בדירותם). סעיף "התליית" מועד המשילה עד למועד סיום התיקונים חותר נגד האיזונים הקבועים בחוק ואין מקום להיעתר לו.
- אשר על כן, התובעים יהיו זכאים לפיצוי בגין תקופה התיקונים האמורה.



בית משפט השלום בחיפה

אוח' נ' שיכון עובדים בע"מ ואוח'

1 82. לעניין גובה הפיצוי, טוענים התובעים כי יש לפצותם לפי שווי דמי שלירות לדירה זהה, שהוערכו
2 בסך של 4,500 ש"ח לחודש. על אף שהتובעים מצינינט כי צירפו הסכם שכירות להוכחת הסכום
3 הנטען, חן לכתב התביעה, חן לטענה וchan לסטטומי טענותיהם, הסכם כאמור לא נמצא בתיק
4 בית המשפט. מעבר להכחשה כללית בכתב ההגנה, טענה זו לא קיבלה התייחסות מפורשת
5 מטעם חונתבעת או צד גי, שלא הביאו ראיות לסתור את סכום הפיצוי האמור.
6 על כן, יש לפצות את התובעים במישור זה על דרך האומדן בסך כולל של 5,000 ש"ח.
7

ג. דירור חלופי לתקופת חתיקון בעמיד

8 83. על פי טענת התובעים בסיכום טענותיהם, מומחה בית המשפט קבע כי התקיונים יארכו 15 ימי
9 עסקים וכי ניתן יהיה לעשות שימוש בדירה בשלב השיפוצים. התובעים טוענים כי הקביעה
10 בזבר יכולתם לשחות בבית בשלב השיפוצים הינה קביעה שבנסיבות בית המשפט בלבד וכי הם
11 זכאים לפיצוי בגין דירור חלופי במשך 21 ימים קלדרריים ואחסון חפציהם, בסך כולל של 10,000 ש"ח.
12

13 84. הנתבעת וצד גי סבורים כי דין הדרישה להידוחות הן משום שעיקר חליקוי עסק בתיקוני מרפפת
14 חוץ אשר אינם מונעים שימוש בדירה עצמה וחן משום שבפועל לא מתגוררים התובעים בדירה.
15

16 85. בכתב התביעה הסתמכו התובעים על חוות הדעת שהוגשה מטעם בה נקבע כי הזמן הדרוש
17 לביצוע התקיונים הכלולים בו (שהיו בהיקף נרחב מהמחייב) הינו כ-10 ימי עבודה
18 מבלי שינויה חותיחסות לסוגיות יכולת התובעים לגור בדירה בשלב התקיונים.

19 86. לאור הקביעה דלעיל שתיקון הליקויים במרפפת אכן מונע מן התובעים שימוש ראוי בדירה,
20 הגם שאין התקיון מהיב לאירוע חפצים וריהוט בכלל הדירה, ובשים לב לכל שאר הליקויים
21 המחייבים תיקון, הרי שיש לפצות את התובעים בגין 7 ימי עבודה על דרך האומדן ובשים לב
22 למגוון התקיונים הנחוצים ולעובדת שחלקם הארי צפוי להתבצע במרפפת החיצונית לדירה.
23

24 87. אשר על כן, ובחתימה לסכום שנפסק לעיל, יש לפצות את התובעים בגין ראש נזק זה על סך של
25 1,000 ש"ח.

ג. נזקים לא ממוניים

26 88. התובעים עותרים לפיצויו בסך 10,000 ש"ח בגין נזקים לא ממוניים שנגרמו להם לטענתם בגין
27 הליקויים הרבים בדירה ואי הנוחות שנגרמה ותיגרים בעקבות תיקון הליקויים.
28

29 89. בשקלל נזקים הלא-ממוניים של התובעים, יש לקחת בחשבון מרכיבים רבים: טיב הנכס, טיב
30 הליקויים והשפעתם על השימוש בדירה, עלות הליקויים וחוסר הנוחות הכרוכה ביציעום וכוי'
31 (ראו ע"א 5602/03 ס gal נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ (פורסם בזדינם, 28.2.05), בס' 16 וכן
32 ת"א (של"ח) 9435/07 ראייזרג נ' ריגי חבלה לבניין בע"מ (פורסם בזדינם, 12/09.05), בס' 6).



בית משפט השלום בחיפה

ואה"נ' שיפנו עומדיים בע"מ וואה'

1